



**ACTA DE PUNTUACIÓN DEFINITIVA DE LA PRUEBA PRÁCTICA  
CORRESPONDIENTE A LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PUESTO DE EMPLEADO  
SERVICIOS MÚLTIPLES**

**ASISTENTES**

Presidente: D. Carlos Gayarre Imizkoz  
Vocales: D. Mikel Aoiz Iriarte  
D<sup>a</sup>. Cristina Ochoa Rolán  
Secretario: D. José Javier Garate Garate

En Ochagavía/Otsagabia , a doce de junio de dos mil veintiséis.

Siendo las diez horas, se constituyó el Tribunal calificador, compuesto en la forma precedentemente señalada, para proceder a la puntuación definitiva de la segunda prueba de carácter práctico correspondiente a la fase de oposición realizada por las personas aspirantes admitidas en el procedimiento establecido en la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición y en régimen funcional, de un puesto de empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra (B.O.N.) nº 227 de fecha 13 de noviembre de 2025.

En fecha 27 de mayo de 2026 se realizó la citada prueba práctica cuyos resultados provisionales fueron publicados el día 4 de junio de 2026 en la página "web" del Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia y en el tablón municipal, estableciéndose un plazo de cinco días hábiles a fin que las personas aspirantes pudieran presentar alegaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria.

Transcurrido el citado plazo no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones a las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes.

Se acuerda por UNANIMIDAD:

1º. Aprobar la puntuación definitiva de la segunda prueba de carácter práctico, correspondiente a la fase de oposición realizada por las personas aspirantes admitidas en el procedimiento establecido en la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición y en régimen funcional, de un puesto de empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia y cuyos resultados figuran en el documento anexo.

2º . Publicar en la página oficial "web" y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia.

Y en prueba de conformidad firman los presentes en el lugar y fecha indicados.

**CORRECCIÓN PRUEBA PRÁCTICA David Lacasia Osta**

Preparación y uso de desbrozadora (8 puntos)		Puntuación
Colocación correcta y segura del hilo de corte (2p)	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Selección adecuada del combustible. (0,75p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,75
Repostaje sin derrames (0,25p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
Aplicación de las normas de seguridad (uso de EPI, comprobaciones previas, distancia de seguridad, etc.). (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Puesta en marcha de la máquina siguiendo el procedimiento correcto. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Ejecución del trabajo de desbroce con eficacia, uniformidad y control del equipo. (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Metodo de trabajo (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Detención de la máquina (0,25p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
Limpieza de la máquina (0,25p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>

Preparación de soporte para poste de madera (8 puntos)		Puntuación
Trazado de los taladros. (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Realización de los taladros. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Calidad y perpendicularidad del montaje. (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Ejecución de la soldadura (cordón continuo aprox. 20mm). (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Ejecución de la soldadura (cordón sin poros ni defectos). (1p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Cumplimiento de las medidas indicadas. (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Uso correcto de las EPIs. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Realización de los procesos de trabajo con seguridad. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Orden, limpieza y organización del puesto de trabajo. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7</b>

Se observan poros en varios cordones de soldadura

Montaje de instalación de fontanería (8 puntos)		Puntuación
Selección y uso adecuado de materiales y herramientas. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Corte de la tubería realizado de forma correcta. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Procedimiento (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Colocación en posición y sentido correctos de la válvula antirretorno. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Montaje correcto de la derivación (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Montaje correcto de la llave de paso. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Estanqueidad. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Orden y limpieza durante y al finalizar la prueba. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>

Instalación eléctrica encendido conmutación (4 puntos)		Puntuación
Funcionamiento correcto (enciende/apaga desde ambos sitios) (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Identificación de colores según normativa (fase negro o gris; neutro azul) (0,5p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Conexión en paralelo de los puntos de luz (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Puesta a tierra (0,25p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Cableado (0,25)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
Orden y limpieza de la zona de trabajo durante y tras realizar la modificación (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Seguridad (uso de herramientas y corte de tensión) (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,25</b>

No se respeta el criterio de colores en el cableado

No existe puesta a tierra en la instalación de conmutación

Sustitución de fluorescente por led (4 puntos)		Puntuación
Desconexión previa pra trabajar sin tensión (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Conexión del tubo LED (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Eliminación o puenteado de la reactancia para evitar consumos residuales y el retiro del cebador (0,5p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Firmeza en los bornes y ausencia de hilos de cobre sueltos (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
El LED se enciende al instante sin parpadeos (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Orden y limpieza de la zona de trabajo durante y tras realizar la modificación (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,5</b>

No se retira reactancia

Albañilería (8 puntos)		Puntuación
Selección y uso adecuado de materiales y herramientas. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Proporciones en la realización de la masa (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Preparación de la zona (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Acabado de la zona trabajada (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Nivelado de la zona trabajada (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Limpieza final de la zona (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Limpieza del material (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Ajuste del material (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>

**TOTAL 37,75**



**CORRECCIÓN PRUEBA PRÁCTICA Ane Iribarren Rodriguez**

Preparación y uso de desbrozadora (8 puntos)		Puntuación
Colocación correcta y segura del hilo de corte (2p)	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Selección adecuada del combustible. (0,75p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,75
Repostaje sin derrames (0,25p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
Aplicación de las normas de seguridad (uso de EPI, comprobaciones previas, distancia de seguridad, etc.). (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Puesta en marcha de la máquina siguiendo el procedimiento correcto. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Ejecución del trabajo de desbroce con eficacia, uniformidad y control del equipo. (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Método de trabajo (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Detención de la máquina (0,25p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
Limpieza de la máquina (0,25p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>

Preparación de soporte para poste de madera (8 puntos)		Puntuación
Trazado de los taladros. (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Realización de los taladros. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Calidad y perpendicularidad del montaje. (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Ejecución de la soldadura (cordón continuo aprox. 20mm). (1,5p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Ejecución de la soldadura (cordón sin poros ni defectos). (1p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Cumplimiento de las medidas indicadas. (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Uso correcto de las EPIs. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Realización de los procesos de trabajo con seguridad. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Orden, limpieza y organización del puesto de trabajo. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,5</b>

No se aplica ningún cordón de soldadura continuo  
Se observan poros en varios cordones de soldadura

Montaje de instalación de fontanería (8 puntos)		Puntuación
Selección y uso adecuado de materiales y herramientas. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Corte de la tubería realizado de forma correcta. (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Procedimiento (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Colocación en posición y sentido correctos de la válvula antirretorno. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Montaje correcto de la derivación (1p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Montaje correcto de la llave de paso. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Estanqueidad. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Orden y limpieza durante y al finalizar la prueba. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7</b>

Se ha ido encolando según se corta, sin planteamiento inicial  
La derivación se realiza a una distancia superior a 25 cm, cota máxima exigible en el enunciado de la prueba

Instalación eléctrica encendido conmutación (4 puntos)		Puntuación
Funcionamiento correcto (enciende/apaga desde ambos sitios) (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Identificación de colores según normativa (fase negro o gris; neutro azul) (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Conexión en paralelo de los puntos de luz (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Puesta a tierra (0,25p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,25
Cableado (0,25)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Orden y limpieza de la zona de trabajo durante y tras realizar la modificación (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Seguridad (uso de herramientas y corte de tensión) (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,75</b>

Calidad de uniones regleta

Sustitución de fluorescente por led (4 puntos)		Puntuación
Desconexión previa para trabajar sin tensión (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Conexión del tubo LED (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Eliminación o puenteado de la reactancia para evitar consumos residuales y el retiro del cebador (0,5p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Firmeza en los bornes y ausencia de hilos de cobre sueltos (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
El LED se enciende al instante sin parpadeos (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
Orden y limpieza de la zona de trabajo durante y tras realizar la modificación (0,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,5</b>

Quita condensador pero no reactancia

Albanilería (8 puntos)		Puntuación
Selección y uso adecuado de materiales y herramientas. (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Proporciones en la realización de la masa (1,5p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5
Preparación de la zona (0,5p)	<input type="checkbox"/>	FALSE
Acabado de la zona trabajada (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Nivelado de la zona trabajada (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Limpieza final de la zona (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Limpieza del material (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Ajuste del material (1p)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,5</b>

Escasa profundidad en la zona de aplicación del mortero, lo que hace que la capa aplicada sea demasiado fina.

**TOTAL 35,25**

